



PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA		BRANŻA	
ECOTEQ1. bors R. His sp. j.		DROGOWA	
GMINA JEJCZ-LASKOWCE		STADIUM	
UL. WITOSA 24, 55-220 JEJCZ-LASKOWCE		PROJEKT WYKONAWCZY	
INWENTARZ		OBJEKT	
UL. WITOSA 24, 55-220 JEJCZ-LASKOWCE		ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZO – ETAP 3	
ZAKRES PRAC		DATA	
MGR INŻ. JACEK FI		05.2016	
SKALA		W SKALACH	
1:500		3p	

UWAGI:

- Prace wykonawcze wykonywać oddzielnie długości ok. 100 - 150 m.
- Obiektywnie planować i zapisać drogę przebiegu, wraz z postępowaniem.
- Znak A-14/A-120, A-120) ustawić w odległości min. 50 m (poza terenem zabudowanym) przed początkiem odcinka, na którym wykonawca będzie pracował.
- Tabela kierująca U-21a/U-21b ustawić prostopadłe do osi drogi w odstępach nie większych niż 10 m w obszarze zabudowanym i 20 m poza obszarem zabudowanym.
- W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się wyznaczenie odcinków odcinków oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przesłokowych pracowników utrzymujących kierunek ruchu z nabelem "kierowanie ruchem".
- W przypadku zabudowy pasy jezdni należy pozostawić szerokość min. 2,75 m.
- W terenie zabudowanym w odległości ok. 20 m przed frontem robót dodatkowo zastosować znak A-30 z tabliczką "PESB".
- Zachować bezpieczne odstępstwo i odjazd do posesji po zakończeniu prac.

LEGENDA:	
	oznakowanie istniejące
	oznakowanie projektowane
	projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu na czas wykonywania robót
	zakres prasy w drodze grunty (S)
	zakres prasy w drodze powiatowej (P)