



UWAGI:

1. Proce wykonane wykonawcy odcinkami długości ok. 100–150m.
2. Oznakowanie planowe i zopory drogowe przenosić wraz z postępowaniem prac.
3. Znak A-14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace.
4. W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "kierowanie ruchem".
5. Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojście do posesji).

LEGENDA:

- oznakowanie istn.
- oznakowanie proj.
- proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- zakres prac

ecoteq

PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA
ECOTEQ I. Bors, R. Flis sp. J.
ul. Wierzyńska 14 pok. 1-4, 55-083 KIELCE

INWESTOR:
GMINA JEŁCZ-LĄSKOWICE
UL. WITOSZA 24, 55-220 JEŁCZ-LĄSKOWICE

OBIEKT:

KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWICACH OLEANSKICH
"ETAP II, III, IV, V"

OBRĘB – MINKOWICE OLEANSKIE
GMINA JEŁCZ-LĄSKOWICE

PROJEKTANT:	MGR INŻ. JACEK FIT	DATA:	08.2016	BRANŻA:	DRUGOCZNA
SKALA:	1:500	TYTUŁ:	RUCH ZASTĘPCZY – 15350, ul. Kosciuszki – etap 3	STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
				NR RYSUNKU:	P-1.3