



- UWAGI:**
- Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100–150m.
 - Odnokowanie planowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępem prac.
 - Znak A–14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace.
 - W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "kierowanie ruchem".
 - Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojście do posesji).

LEGENDA:

- oznakowanie istn.
- oznakowanie proj.
- proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- zakres prac

		PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA	
INWESTOR:		ECOTERQ L. Bors, R. Flis sp. j.	
UL. WITOSA 14, pok. 1-4, 55-083 KIELCZÓW			
OBIEKT:		GMINA JELCZ-LASKOWICE	
KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWCACH OLEANSKICH		BRUDE:	
ETAP II, III, IV, V"		DROGOWA	
OBRĘB – MINKOWICE OLEANSKIE		STADIUM:	
GMINA JELCZ-LASKOWICE		PROJEKT	
PROJEKTANT:		PODOPIS:	
MGR INŻ. JACEK FIT		DATA:	
08.2016		NR RYSUNKU:	
1-500		C-6.3	
Tytuł:		RUCH ZASTĘPCZY – ul. Kościelna – etap 3, dz. nr 780	