



- UWAGI:**
- Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100–150m.
 - Onakowanie planowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępem prac.
 - Znak A–14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace.
 - W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "Kierowanie ruchem".
 - Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojście do posesji).

LEGENDA:

- oznakowanie istn.
- oznakowanie proj.
- proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- zakres prac

PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA
ECOTEC **Bors, R. Flis sp. j.**
ul. Wierzycka 14 pok. 1–4, 55-093 KIELCZÓW

INWESTOR: **MIŁOŚĆ JELCZ-LASKOWICE**
UL. WITOSA 24, 55-220 JELCZ-LASKOWICE

OBIEKT: **KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWICACH OLEWSKICH**
"ETAP II, III, IV, V"

OBREB – MINKOWICE OLEWSKIE
GMINA JELCZ-LASKOWICE

PROJEKTANT: **MGR INŻ. JACEK FIT**

DATA: **08.2016**

SKALA: **1:500**

TEMAT: **RUCH ZASTĘPCZY – ul. Kościuski – etap 1, dz. nr 808**

NR RYSUNKU: **G-1.1**