






- UWAGI:**
- Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100–150m.
 - Oznakowanie planowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępnem prac.
 - Znak A–14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace.
 - W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "Kierowanie ruchem".
 - Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojazd do posesji).

LEGENDA:

-  oznakowanie istn.
-  oznakowanie proj.
-  proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu
-  zakres prac

		PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA	
		ECOTOP i Partners, R. Flis sp. j.	
		ul. Włocławska 14, pok. 1-4, 55-083 KIELCE	
INWESTOR:		GMINA JEŁCZ-LĄSKOWICE	
		UL. WITOSA 24, 55-220 JEŁCZ-LĄSKOWICE	
OBIEKT:		KANALIZACJA SANITARNIA W MINKOWCACH OLEANSKICH	
		"ETAP II, III, IV, V"	
		OBREB – MINKOWICE OLEANSKIE	
		GMINA JEŁCZ-LĄSKOWICE	
PROJEKTANT:		DATA:	
MGR INŻ. JACEK FIT		08.2016	
SKALA:		NR RYSUNKU:	
1:500		C-2.1	
TEMAT:		PROJEKT WYKONAWCZY	
RUCH ZASTĘPCZY – ul. Kolejowa – etap 1, dz. nr 805		PODS:	