



- UWAGI:**
- Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100–150m.
 - Opakowanie pionowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępnem prac.
 - Znak A–14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace.
 - W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "Kierowanie ruchem".
 - Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojście do posesji).

LEGENDA:

- oznakowanie istn.
- oznakowanie proj.
- proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- zakres prac

<div><div><div></div><div>lecoteq</div></div><div><div>PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA</div><div>ECOTERQ. Bors, R. Flis sp. J.</div><div>ul. Włocławska 14, pok. 1–4, 55-093 KIELCE</div></div></div>			
INWESTOR:		GMINA JELCZ-LĄSKOWICE	
UL. WITOSA 24, 55-220 JELCZ-LĄSKOWICE			
OBIEKT:		KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWCACH OLEWSKICH	
"ETAP II, III, IV, V"		DROGOWA	
OBIEKT:		OBRĘB – MINKOWICE OLEWSKIE	
GMINA JELCZ-LĄSKOWICE		PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT:		MGR INŻ. JACEK FIT	
SKALA:		08.2016	
1:500		NR RYSUNKU: G-8	
TEMAT:		RUCH ZASTĘPCZY – dz. nr 714	