



- UWAGI:**
- Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100–150m.
 - Odskokowanie planowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępnem prac.
 - Znak A–14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace.
 - W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "kierowanie ruchem".
 - Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojście do posesji).

LEGENDA:

- oznakowanie istn.
- oznakowanie proj.
- proj. urzędzenia bezpieczeństwa ruchu
- zakres prac

		PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA ECOTOP L. Bors, R. Flis sp. j. ul. Wierzbowa 14, pok. 1-4, 55-083 KIELCZÓW	
INWESTOR: GMINA JEŁCZ-LĄSKOWICE UL. WITOSA 24, 55-220 JEŁCZ-LĄSKOWICE		BUDOWA: KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWCACH OLEANSKICH ETAP II, III, IV, V"	
OBIEKT: OBRĘB – MINKOWICE OLEANSKIE GMINA JEŁCZ-LĄSKOWICE		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. JACEK FIT	DATA: 08.2016	PODZIAŁ:	
SKALA: 1:500	TEMAT: RUCH ZASTĘPCZY – ul. Makowa – etap 3, dz. nr 806	NR RYSUNKU: C-3.3	