






- UWAGI:**
- Prace wykonane wykonywać odcinkami długości ok. 100-150m.
  - Ornakowanie pionowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępiem prac.
  - Znak A-14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace.
  - W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "kierowanie ruchem".
  - Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojście do posesji).

**LEGENDA:**

-  oznakowanie istn.
-  oznakowanie proj.
-  proj. urzędzenia bezpieczeństwa ruchu
-  zakres prac

 <b>ECOTEQ1. Bors, R. Flis sp. J.</b> ul. Włocławka 14, 14-100, 55-083 KIEJCZÓW		INWESTOR: GMINA JELCZ-LĄSKOWICE UL. WITOSA 24, 55-220 JELCZ-LĄSKOWICE		OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWICACH OLAWSKICH ETAP II, III, IV, V		BUDOWA DROGOWA	
PROJEKTANT: MGR INŻ. JACEK FIT		DATA: 08.2016		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY		PODSZCZEGÓLNE WYKONAWCZY	
SKALA: 1:500		TEMAT: RUCH ZASTĘPCZY – ul. Dobrowskiego – etap 8, dz. nr 794		NR DOKUMENTU: G-78			