






- UWAGI:**
- Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100–150m.
 - Opakowanie planowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępem prac.
 - Znak A–14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace.
 - W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "Kierowanie ruchem".
 - Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojście do posesji).

LEGENDA:

-  oznakowanie istn.
-  oznakowanie proj.
-  proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu
-  zakres prac

 ECOTERQ Bors, R. Flis sp. J. ul. Włocławska 14, pok. 1-4, 55-093 WŁOCŁAWEK		PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA	
INWESTOR:		GMINA JELCZ-LĄSKOWICE UL. WITOSA 24, 55-220 JELCZ-LĄSKOWICE	
OBIEKT:		KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWICACH OLAWSKICH "ETAP II, III, IV, V" OBRĘB – MINKOWICE OLAWSKIE GMINA JELCZ-LĄSKOWICE	
PROJEKTANT:		MGR INŻ. JACEK FIT	
SKALA:		1:500	
TEMAT:		RUCH ZASTĘPCZY – ul. Kościelna – etap 10, dz. nr 818	
DATA:		08.2016	
STADIUM:		PROJEKT WYKONAWCZY	
BRANŻA:		DROGOWA	
NR RYSUNKU:		G-6.10	