

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Siłownia plenerowa przy ul. Stawowej w Jelczu-Laskowicach - etap 2</b>					
1		<b>Siłownia zewnętrzna</b>			
1.1		<b>Roboty ziemne</b>			
1 d.1.1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.02	ha ha	0.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.020</b>
2 d.1.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - pod nawierzchnię utwardzoną 60.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
3 d.1.1	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - pod nawierzchnię urządzeń 86.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.600</b>
4 d.1.1	KNR-W 2-01 0119-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości - pod nawierzchnię urządzeń 86.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.600</b>
1.2		<b>Roboty nawierzchniowe</b>			
5 d.1.2	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim 86.6*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	17.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.320</b>
6 d.1.2	KNNR 6 0103- 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 146.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	146.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.600</b>
7 d.1.2	KNK 2-06 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego bez dodatków - warstwa dolna. Grubość po zagęszczeniu do 20 cm - grubość 5 cm - 60 m <sup>2</sup> 3.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
8 d.1.2	KNK 2-06 0105-01	Podsypka piaskowa pod nawierzchnię z zagęszczeniem ręcznym. Grubość po zagęszczeniu do 3 cm - 60 m <sup>2</sup> 1.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.800</b>
9 d.1.2	KNR 2-31 0511-01 analogia	Nawierzchnie z wałków drewnianych - grubość 4 cm na podsypce piaskowej 60.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
10 d.1.2	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m mocowana szpiłkami do geowłókniny 86.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	86.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.600</b>
11 d.1.2	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni z kory ogrodowej o grubości 20 cm w strefach funkcjonowania urządzeń 86.6*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	17.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.320</b>
12 d.1.2	KNNR 1 0501- 01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 100.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
13 d.1.2	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0.01	ha ha	0.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.010</b>
14 d.1.2	KNR 2-23 0207-01	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie 0.01	ha ha	0.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.010</b>
15 d.1.2	KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką 100.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
1.3		<b>Wyposażenie siłowni zewnętrznej</b>			
16 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż na pylonie konstrukcyjnym. Urządzenie - Biegacz (nr 6) 1.0	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż na pylonie konstrukcyjnym. Urządzenie - Wahadło (nr 7) - wykonano 0	kpl. kpl.	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż na pylonie konstrukcyjnym. Urządzenie - Twister ( nr 8 ) - wykonano 0	kpl. kpl.	 0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
19 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż na pylonie konstrukcyjnym. Urządzenie - Masażer ( nr 9 ) 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż na pylonie konstrukcyjnym. Urządzenie - Narciarz biegowy ( nr 10 ) 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż na pylonie konstrukcyjnym. Urządzenie - Sternik ( nr 11 ) 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
22 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż na pylonie konstrukcyjnym. Urządzenie - Drabinka pozioma ( nr 12 ) 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
23 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż na pylonie konstrukcyjnym. Urządzenie - Drabinka ( nr 13 ) 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż na pylonie konstrukcyjnym. Urządzenie - Urządzenie do ćwiczeń mięśni brzucha ( nr 14 ) - wykonano 0	kpl. kpl.	 0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
25 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem. Pylon konstrukcyjny dla urządzeń siłowni 7.0	kpl. kpl.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
26 d.1.3	kalk. własna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem. Urządzenie - Stojak na rowery ( nr 15 ) 1.0	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>Ogrodzenie</b>			
27 d.2	kalk. własna	Ogrodzenie panelowe, wysokość 1,6 m plus 2 furtki 68.0	m m	 68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>