



<p>UWAGI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proce wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100–150m. 2. Odnakowienie planowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępowaniem. 3. Znak A–14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka. 4. W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kaski i odbiaskowe z napisem "kierowanie ruchem". 5. Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojeżdżenie do posesji). 		<p>LEGENDA:</p> <p>oznakowanie istn.</p> <p>oznakowanie proj.</p> <p>proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu</p> <p>zakres prac</p>	
<p>PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA</p> <p>ECOTEQ I BROS R. Flis sp. J.</p> <p>ul. Wągrowa 14 pok. 1–4, 55-093 KIELCZÓW</p>		<p>PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA</p> <p>ECOTEQ I BROS R. Flis sp. J.</p> <p>ul. Wągrowa 14 pok. 1–4, 55-093 KIELCZÓW</p>	
<p>OBIEKT:</p> <p>KANALIZACJA SANITARNIA W MINKOWICACH OLAWSKICH</p> <p>"ETAP II, III, IV, V"</p> <p>OBIEKT – MINKOWICE OLAWSKIE</p> <p>GINA JELCZ-LASKOWICE</p>	<p>INWESTOR:</p> <p>UL. WITOSA 24, 55-220 JELCZ-LASKOWICE</p> <p>GINA JELCZ-LASKOWICE</p>	<p>BRANŻA:</p> <p>DROGOWA</p>	<p>STADIUM:</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p>
<p>PROJEKTANT:</p> <p>MGR INŻ. JACEK FIT</p>	<p>DATA:</p> <p>08.2016</p>	<p>PROJEKTANT:</p> <p>MGR INŻ. JACEK FIT</p>	<p>DATA:</p> <p>08.2016</p>
<p>SKALA:</p> <p>1:500</p>	<p>TYTUŁ:</p> <p>RUCH ZASTĘPCZY – ul. Dobrowolskiego – etap 2, dz. nr 788/1</p>	<p>NR KRS/ANALIZY:</p> <p>G-72</p>	<p>NR KRS/ANALIZY:</p> <p>G-72</p>