





- UWAGI:**
- Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100–150m.
  - Doćnikowanie planowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępnem prac.
  - Znak A–14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace.
  - W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "kierowanie ruchem".
  - Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojeżdżenie do posesji).


**LEGENDA:**

 oznakowanie istn.

 oznakowanie proj.

 proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu

 zakres prac

		PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA	
INWESTOR:		ECOTEQ I. Dąb, R. Flis sp. j.	
OBIEKT:		ul. Włocławska 14, pok. 1-4, 55-083 KIELCE	
KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWCACH OLEANSKICH		GMINA JEŁCZ-LĄSKOWICE	
ETAP II, III, IV, V		UL. WITOSA 24, 55-220 JEŁCZ-LĄSKOWICE	
OBRĘB – MINKOWICE OLEANSKIE		BRNÓŁ	
GMINA JEŁCZ-LĄSKOWICE		DROGOWA	
PROJEKT WYKONAWCZY		SYMBOL: PROJEKT WYKONAWCZY	
MGR INŻ. JACEK FIT		DATA: 08.2016	
RUCH ZASTĘPCY – ul. Makowa – etap 5, dz. nr 806		NR RYSUNKU: C-3.5	