





- UWAGI:**
- Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100–150m.
  - Oznakowanie planowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępem prac.
  - Znak A–14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace.
  - W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "kierowanie ruchem".
  - Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojeżdżenie do posesji).

**LEGENDA:**


- 

oznakowanie istn.
- 

oznakowanie proj.
- 

proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- 

zakres prac

		PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA	
INWESTOR:		ECOTEQ I. Bors, R. Flis sp. j.	
UL. WITOSA 24, 55-220 JEŁCZ-LĄSKOWICE		ul. Witoska 14, pok. 1-4, 55-083 KIELCE	
OBIEKT:		KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWCACH OLEANSKICH	
ETAP II, III, IV, V		OBIEKT – MINKOWICE OLEANSKIE	
GMINA JEŁCZ-LĄSKOWICE		GMINA JEŁCZ-LĄSKOWICE	
PROJEKTOWY:		MGR INŻ. JACEK FIT	
SKALA:		1:500	
TEMAT:		RUCH ZASTĘPCZY – ul. Kościelna – etap 2, dz. nr 780	
BRUD:		DROGOWA	
STADIUM:		PROJEKT WYKONAWCZY	
PODS:		C-6.2	