




<p>WYKAZ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100–150m. 2. Onkowanie pionowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępiem prac. 3. Znak A–14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace. 4. W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zlecać się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "kierowanie ruchem". 5. Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojście do posesji). 		<p>LEGENDA:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>oznakowanie istn.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>oznakowanie proj.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">zakres prac</p>	
<p>INWESTOR:</p> <p>GMINA JEŁCZ-LĄSKOWICE</p> <p>UL. WITOSA 24, 55-220 JEŁCZ-LĄSKOWICE</p>		<p>PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA</p> <p>ECOTEQ I. BONS R. FILS sp. j.</p> <p>ul. Wiosny 14, pok. 1-4, 55-053 JEŹCZÓW</p>	
<p>OBJEKT:</p> <p>KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWICACH OLEANSKICH</p> <p>ETAP II, III, IV, V"</p>		<p>BRUK:</p> <p>DRUGA KLASA</p>	
<p>PROJEKTOWIEC:</p> <p>MGR INŻ. JACEK FIT</p>		<p>STADIUM:</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p>	
<p>SWIA:</p> <p>1-500</p>		<p>INSTRUMENT:</p> <p>G-6-7</p>	
<p>TEM:</p> <p>RUCH ZASTĘPCZY – ul. Kościelna – etap 7, dz. nr 780</p>		<p>POSZCZEGÓLNE:</p> <p>POSZCZEGÓLNE</p>	