





<p>LEGENDA:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>oznakowanie istn.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>oznakowanie proj.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>zakres prac</p> </div> </div>		<p>UWAGA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100–150m. 2. Oznakowanie pionowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępnem prac. 3. Znak A–14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace. 4. W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "kierowanie ruchem". 5. Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojeżdżenie do posesji). 	
<p>SKALA: 1:500</p> <p>RUCH ZASTĘPCZY – ul. Dąbrowskiego – etap 1, dz. nr 788/1</p>	<p>TMK:</p> <p>MGR INŻ. JACEK FIT</p>	<p>DATA:</p> <p>08.2016</p>	<p>NR PROJEKTU:</p> <p>G-7/1</p>
<p>PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA</p> <p>ECOTOP I. DORS, R. FLIS SP. J.</p> <p>ul. Włocławka 14, pok. 1-4, 55-093 KIELCZEW</p>			
<p>INWESTOR:</p> <p>UL. WŁOŚCIA 24, 55-220 JEŁCZ-LĄSKOWICE</p>	<p>OBIEKT:</p> <p>KANALIZACJA SANITARYJNA W MIASTECZKACH OLEANSKICH</p> <p>"ETAP II, III, IV, V"</p>	<p>BRANŻA:</p> <p>DRUGOGA</p>	<p>SYMBOL:</p> <p>PROJEKT WYKONAWCZY</p>