



- UWAGI:**
- Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100–150m.
 - Opaskowanie pionowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępem prac.
 - Znak A–14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace.
 - W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "Kierowanie ruchem".
 - Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojście do posesji).

LEGENDA:

- oznakowanie istn.
- oznakowanie proj.
- proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- zakres prac

leco

PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA

ECOTRAQ1 Bors, R. Flis sp. j.

ul. Włocławska 14, pok. 1–4, 55–093 KIELCE

INWESTOR: GMINA JELCZ-LĄSKOWICE

UL. WITOSA 24, 55-220 JELCZ-LĄSKOWICE

OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWCACH OLEWSKICH

"ETAP II, III, IV, V"

OBREB – MINKOWCE OLEWSKIE

GMINA JELCZ-LĄSKOWICE

BRUK: DROGOWA

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANT: MGR INŻ. JACEK FIT

DATA: 08.2016

PODSZ: _____

SKALA: 1:500

TEMAT: RUCH ZASTĘPCZY – sięgocz ul. Kolejowej, dz. nr 856/1

NR RYSUNKU: G-2.4