
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach - ETAP 2 "Budowa budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego"
ADRES INWESTYCJI : Jelcz- Laskowice, Obręb Chwałowice, dz. nr 104/2
INWESTOR : Gmina Jelcz- Laskowice
ADRES INWESTORA : ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice
BRANŻA : architektoniczna i konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : 04/2017



WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04/2017

Data zatwierdzenia

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|--|-----------|-----------|--------|------|------|-------|
| 1 | Roboty ziemne | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Fundamenty żelbetowe, ob- rzeże | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Dostawa i montaż obiektów kontenerowych | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|----------|---------------------------------------|---|----------------|--------------|---------------|
| 1 | | Roboty ziemne | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-21 0217-02 | Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczakami (grunt zadarniony) 8,5*5,5 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 46,750 | |
| | | | | RAZEM | 46,750 |
| 2 d.1 | KNR 2-01 0310-01 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr. I-II) 1,0*1,0*0,75*11 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 8,250 | |
| | | | | RAZEM | 8,250 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0401-03 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II (8,5+5,0)*2 | m | | |
| | | | m | 27,000 | |
| | | | | RAZEM | 27,000 |
| 4 d.1 | KNR 2-01 0320-0101 wykop rowki | Zасыpywanie wykopów w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m poz.2 poz.3*0,3*0,3 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 8,250 | |
| | | | m ³ | 2,430 | |
| | | | | RAZEM | 10,680 |
| 2 | | Fundamenty żelbetowe, obrzeże | | | |
| 5 d.2 | KNR 2-02 1101-01 SF1 SF2 SF3 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 0,6*0,6*0,1*2 0,8*0,8*0,1*5 1,0*1,0*0,1*4 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 0,072 | |
| | | | m ³ | 0,320 | |
| | | | m ³ | 0,400 | |
| | | | | RAZEM | 0,792 |
| 6 d.2 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm (8*2+14*5+17*4)/1000 | t | | |
| | | | t | 0,154 | |
| | | | | RAZEM | 0,154 |
| 7 d.2 | KNR 7-28 0104-01 | Osadzenie śrub fundamentowych RD 20 11 | szt | | |
| | | | szt | 11,000 | |
| | | | | RAZEM | 11,000 |
| 8 d.2 | KNR 2-02 0204-01 SF1 SF2 SF3 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe B-30, o objętości do 0,5 m ³ - ręczne układanie betonu 0,4*0,4*0,8*2 (0,6*0,6*0,3+0,4*0,4*0,5)*5 (0,8*0,8*0,3+0,4*0,4*0,5)*4 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 0,256 | |
| | | | m ³ | 0,940 | |
| | | | m ³ | 1,088 | |
| | | | | RAZEM | 2,284 |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0402-03 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.10*0,3*0,3 | m ³ | | |
| | | | m ³ | 2,430 | |
| | | | | RAZEM | 2,430 |
| 10 d.2 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.3 | m | | |
| | | | m | 27,000 | |
| | | | | RAZEM | 27,000 |
| 3 | | Dostawa i montaż obiektów kontenerowych | | | |
| 11 d.3 | cena ofertowa do- stawcy | Dostawa: 1 kontener sanitarny 16' Containex z wyposażeniem + 2 kontenery biurowe 20' Containex bez wyposażenia. 1 | kpl | | |
| | | | kpl | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 12 d.3 | KNR 2-25 0102-01 | Montaż obiektów kontenerowych 3 | kontener. | | |
| | | | kontener. | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-------|-----------|-----|----------|------------|---------|
| 1. | robocizna | r-g | 234,4920 | 0,00 | -0,00 |
| RAZEM | | | | | |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|--------------|---|----------------|---------|------------|---------|
| 1. | pręty żebrowane 8-14 mm | t | 0,1571 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | gwoździe budowlane okrągłe gołe | kg | 0,6167 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | piasek | m ³ | 0,9747 | 0,00 | -0,00 |
| 4. | cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 | t | 0,0432 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | obrzeża betonowe 30x8 cm | m | 27,5400 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | beton B-15 | m ³ | 3,3430 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | beton B-30 | m ³ | 2,3183 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m ³ | 0,0729 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III | m ³ | 0,0114 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III | m ³ | 0,0114 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | woda | m ³ | 1,1799 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | drewno okrągłe na stemple budowlane | m ³ | 0,0091 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | kotwa RD 20 | szk | 11,0000 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | materiały pomocnicze | zł | | | -0,00 |
| RAZEM | | | | | |

Słownie: zero i 00/100 zł

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-------|----------------------|-----|--------|------------|---------|
| 1. | żuraw do 5t | m-g | 2,4300 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | gietarka do prętów | m-g | 0,8316 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | nożyce do prętów | m-g | 0,9856 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | prościarka do prętów | m-g | 0,7392 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | | |

Słownie: zero i 00/100 zł