

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KOSZTORYS INWESTORSKI					
Wartość:					
SZATNIA					
1	Roboty ziemne i odwodnienie budynku				
1	KNR-W 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0119-01	spycharek	m ²	481,000	
		481			
				RAZEM	481,000
2	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.IV)	m ³		
d.1	0109-03	481*0,15	m ³	72,150	
				RAZEM	72,150
3	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km (10	m ³		
d.1	0109-08	km) Krotność = 10 poz.2	m ³	72,150	
				RAZEM	72,150
4		Kosztu mobilizacji sprzętu do prac ziemnych. Przyjęty ze względu na mały za-	kpl		
d.1		kres robót	kpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000
5	KNNR 11	Odwodnienie budynku	m		
d.1	0703-03		m	150,000	
	analogia	150		RAZEM	150,000
2	Dostawa i montaż modułów budynku				
6		Dostawa i montaż modułów szatni, wraz fundamentami	kpl		
d.2	kalk. własna	2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
3	Przyłącza instalacji				
7		Przyłącze instaacji elektrycznej	kpl		
d.3	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Przyłącze instalacji wod-kan	kpl		
d.3	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
4	Instalacje (sanitarne+elektryczne)				
9		Instalacje elektryczne - przygotowane w module budynku zgodnie z projektem	kpl		
d.4	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
10		Instalacje wodnokanalizacyjne - przygotowane w module budynku zgodnie z	kpl		
d.4	kalk. własna	projektem	kpl	1,000	
		1		RAZEM	1,000
5	Ogrodzenie budynku				
11	KNR 2-02	Wrota z furtkami w istniejącym ogordzeniu	kpl.		
d.5	1808-01		kpl.	1,000	
	analogia	1		RAZEM	1,000
12	KNR 2-25	Ogrodzenia zgodnie z projektem	m		
d.5	0307-01		m	71,000	
	analogia	71		RAZEM	71,000
6	Zagospodarowanie terenu - pozostałe				
13	KNR-W 2-02	Płyty betonowa pod śmietnik	m ²		
d.6	0205-01	15,32	m ²	15,320	
				RAZEM	15,320