

- UWAGI:
- Prace wykonawcze wykonawca odcinkami długości ok. 100–150m.
 - Oznakowanie pionowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępowaniem prac na którym wykonywane będą prace.
 - Znak A-14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka.
 - W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "kierowanie ruchem".
 - Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojeżdżenie do posesji).

LEGENDA:

- oznakowanie istn.
- oznakowanie proj.
- proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- zakres prac

PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA
ECOTEQ I. BORS R. FLIS SP. J.
ul. Wierzytka 14, pok. 1-4, 55-083 KIELCE

INWESTOR:
GMINA JELECZ-LASKOWICE
UL. WITOSA 24, 55-220 JELECZ-LASKOWICE

OBIEKT:
KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWICACH OLAWSKICH
"ETAP II, III, IV, V"

OPRĘB - MINKOWICE OLAWSKIE
GMINA JELECZ-LASKOWICE

PROJEKTOWY	MGR INŻ. JACEK FIT	DATA	08.2016	NR PROJEKTU:	P-1.12
SKALA:	1:500	TYTUŁ:	RUCH ZASTĘPCZY – 15350, ul. Kosciuszki – etap 12		

