



- UWAGI:**
- Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100–150m.
 - Oznakowanie pionowe i zapory drogowe przenieść wraz z postępowaniem prac.
 - Znak A–14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace.
 - W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "Kierowanie ruchem".
 - Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojście do posesji).

LEGENDA:

	oznakowanie istn.
	oznakowanie proj.
	proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu
	zakres prac

		PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA	
INWESTOR:		ECOTEQ1. Bors, R. Flis sp. j.	
OBJEKT:		ul. Witosza 24, 55-220 JEŁCZ-LĄSKOWICE	
BRANŻA:		DROGOWA	
PROJEKTOWANE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA		PROJEKT WYKONAWCZY	
KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWICACH OLEANSKICH		PROJEKT WYKONAWCZY	
OBIEKT:		OBIEKT – MINKOWICE OLEANSKIE	
ETAP II, III, IV, V		GMINA JEŁCZ-LĄSKOWICE	
PROJEKTOWANE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA		PROJEKT WYKONAWCZY	
MGR INŻ. JACEK FIT		08.2016	
RUCH ZASTĘPCZY – ul. Kolejowa – etap 2, dz. nr 810		6-22	