




- UWAGI:**
- Prace wykonane wykonywać odcinkami długości ok. 100–150m.
 - Onakowanie pionowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępowaniem.
 - Znak A–14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace.
 - W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "Kierowanie ruchem".
 - Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojście do posesji).

LEGENDA:

- oznakowanie istn.
- oznakowanie proj.
- proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- zakres prac

		PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA	
INWESTOR:		RCOTEOI. Bors, R. Flis sp. j.	
OBJEKT:		ul. Witosza 24, 55-220 JEŁCZ-LĄSKOWICE	
BRANŻA:		DROGOWA	
SYTUACJA:		PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT:		MGR INŻ. JACEK FIT	
DATA:		08.2016	
SKALA:		1:500	
Tytuł:		RUCH ZASTĘPCZY – ul. Kolejowa, dz. nr 799	
NR PROJEKTU:		G-4	