



- UWAGI:**
- Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100-150m.
 - Oznakowanie planowe i zapory drogowe przenieść wraz z postępnem prac.
 - Znak A-14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka.
 - W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "kierowanie ruchem".
 - Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojście do posesji).

LEGENDA:

- oznakowanie istn.
- oznakowanie proj.
- proj. urzqdzenia bezpieczeŃstwa ruchu
- zakres prac

		PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA	
INWESTOR: GMINA JEŁCZ-LĄSKOWICE UL. WITOSA 24, 55-220 JEŁCZ-LĄSKOWICE		BUDOWA: DROGOWA	
OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWCACH OLEANSKICH "ETAP II, III, IV, V"		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTOWI: MGR INŻ. JACEK FIT		DATA: 08.2016	
SKALA: 1:500		NR RYSUNKU: C-7.5	
TEMAT: RUCH ZASTĘPCZY – ul. Dąbrowskiego – etap 5, dz. nr 793			