



- UWAGI:**
- Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100 - 150 m.
 - Onakowanie pionowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępowaniem prac.
 - Znaki A-14/A-120, A-120 ustawić w odległości min. 150 m (poza terenem zabudowanym) i min. 50 m (w terenie zabudowanym) przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace.
 - Taillże kierujące U-21a/U-21b ustawić prostopadle do osi drogi w odstępach nie większych niż 10 m w obszarze zabudowanym i 20 m poza obszarem zabudowanym.
 - W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie różnego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeciwnych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "Kierowanie ruchem".
 - W przypadku zajęcia pasa jezdni należy pozostawić przejazd szerokości min. 2,75 m.
 - W terenie zabudowanym w odległości ok. 20 m przed frontem robót dodatkowo zaadaptować znak A-30 z tabliczką "PIESI".
 - Zachować bezpieczne dojście i dojazd do posesji po zakończeniu prac.

LEGENDA:

- oznakowanie istniejące
- oznakowanie projektowane
- projektowane urządzenia bezpieczeństwa ruchu na czas wykonywania robót
- zakres prac w drodze gminnej (G)
- zakres prac w drodze powiatowej (P)
- zakres prac w drodze powiatowej (P)

ecoteq		PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA	
INWESTOR:		GMINA JEJCZ-LASKOWICE	
OBJEKT:		UL. WITOSA 24, 55-220 JEJCZ-LASKOWICE	
PROJEKTANT:		KANALIZACJA SANITARNA	
TEAM:		TRANZYT MINKOWICE OLANSKIE-KOPALNA	
SKALA:		OBRĘB - MINKOWICE OLANSKIE, KOPALNA	
1:500		ORGANIZACJA RUCHU ZASTĘPCZEGO - ETAP 19	
MGR INŻ. JACEK FIT		DATA:	
		05.2016	
		BRANŻA:	
		DROGOWA	
		STADIUM:	
		PROJEKT	
		WYKONAWCZY	
		PDRS:	
		NR PRZEMIAN:	
		26	