UWAGI:

1. Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100–150m.
2. Onakowanie pionowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępem prac.
3. Znak A–14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace.
4. W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "kierowanie ruchem".
5. Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojście do posesji).

LEGENDA:

- oznakowanie istn.
- oznakowanie proj.
- proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- zakres prac

PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA
ECOTEQ I. Bors, R. Flis sp. J.
ul. Wiączyka 14 pok. 1–4, 55–093 KIEŁCZÓW

INWESTOR: GMINA JELCZ–LASKOWICE
UL. WITOSA 24, 55–220 JELCZ–LASKOWICE

OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWICACH OŁAWSKICH "ETAP II, III, IV, V"
OBRĘB – MINKOWICE OŁAWSKIE
GMINA JELCZ–LASKOWICE

BRANŻA: DROGOWA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. JACEK FIT
DATA: 08.2016
PODPIS:

SKALA: 1:500
TEMAT: RUCH ZASTĘPCZY – 1535D, ul. Kościuszki – etap 9
NR RYSUNKU: P–1.9